



Consolato Generale d'Italia

70192 Stoccarda - Lenzhalde 46
Tel. : 0711-2563-155 Fax: 0711-2563-195

DECRETO CONSOLARE n. 57 del 15.03.2017

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA


- VISTO** l' art. 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato;
- VISTO** il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
- VISTO** la Circolare MAE n.7 del 30 maggio 2003 "Spese in economia per acquisti di beni e servizi: procedure all'estero";
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture;
- VISTO** il D.P.R. 11 febbraio 2010, n.54 concernente l'autonomia gestionale e finanziaria Delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del MAECI;
- VISTA** la Circolare MAE del 30.09.2010 n. 4 "Autonomia gestionale e finanziaria delle Sedi all'estero";
- VISTO** il D.M. 5510/456 del 7 giugno 2011 che individua l'oggetto e i limiti di importo delle singoli voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
- VISTO** l'allegato **B – sub- m -** dello stesso sopramenzionato D.M. 5510/456 del 7 giugno 2011 che consente, tra l'altro, il ricorso alle procedure di spese in economia per lavori;
- VISTO** il preventivo della ditta Walter Schneller GmbH del 25.04.2016 per un importo totale di € **38.811,85** ritenuto congruo rispetto ai prezzi correnti sul mercato locale;
- VISTA** la Determina a contrarre n.115 del 23.08.2016 in cui e' posta in rilievo la necessità di procedere a urgenti lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio patrimoniale sito in Lenzhalde n.69, volti ad assicurare la continuità in sicurezza dell'attività istituzionale, nonché l'aggravamento del danno all'edificio stesso;
- VISTA** l'autorizzazione MAE 0140766 del 15.07.2016;
- VISTA** la lettera d'incarico del 23.08.2016;
- VISTA** la lettera del titolare della ditta Walter Schneller GmbH dell'11.10.2016 con cui si fa stato che a seguito dell'avvio dei lavori scoprendo un muro che si prevedeva di asportare, è stato scoperto un fontanile e ulteriori bacini d'acqua.

- CONSIDERATO** che come constatato dall'Autorità per la Tutela dei Beni Culturali nel corso di un sopralluogo in data 10.10.2016 il suddetto fontanile costituisce un bene culturale degno di tutela e che per evitare il danneggiamento dello stesso la sottomurazione del bovindo non potrà essere effettuato dall'esterno bensì dall'interno dell'edificio.
- CONSIDERATO** quanto contenuto nella lettera della ditta Walter Schneller GmbH summenzionata riguardo i costi aggiuntivi per l'esecuzione in quanto i lavori devono essere effettuati manualmente e che non era possibile a quella data un'esatta quantificazione degli stessi non essendo nota l'esatta posizione in altezza delle fondamenta.
- CONSIDERATO** che la posizione delle fondamenta non poteva che essere verificata a lavoro inoltrato e che lo stesso non poteva essere interrotto senza danno per l'edificio ed ulteriori oneri economici a carico dell'Erario.
- VISTA** la dichiarazione formalizzata dal RUP relativa all' esecuzione dei lavori di sottomurazione del bovindo a regola d'arte.
- VISTA** la fattura della ditta Walter Schneller GmbH del 24.02.2017 da cui si rileva che il costo aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori rispetto a quanto contenuto nella lettera d'incarico del 23.08.2016 è pari a € 1.738,69.
- CONSIDERATO** che la somma trova copertura sui fondi disponibili iscritti nel Bilancio di Sede;

A U T O R I Z Z A

la spesa aggiuntiva rispetto a quella indicata nella lettera d'incarico citata nelle premesse per l'importo totale di € 1.738,69 (comprensivo del 19% d'I.V.A.) a favore della ditta Walter Schneller GmbH per l'ultimazione dei lavori commissionati.
La spesa anzidetta graverà sulla dotazione finanziaria stanziata dal Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio 2017.

Stoccarda, 15.03.2017



Massimo Darchini
II CONSOLE GENERALE
Massimo Darchini

Walter Schneller GmbH
Baugeschäft
Sartoriusstraße 11
70469 Stuttgart

Telefon: (0711) 365 919 60
Telefax: (0711) 365 919 66
info@schnellerbau.de
www.schnellerbau.de

HRB 8625 Stuttgart
GF: Matthias Schneller
Dipl.-Ing. (FH)
Dipl.-Wirt. Ing. (FH)



Walter Schneller GmbH · Sartoriusstr. 11 · 70469 Stuttgart

Italienisches Generalkonsulat
Verwaltungsabteilung
Frau Pugliese Müller
Lenzhalde 46

70192 Stuttgart

Projekt-Nr.:
Kunden-Nr. : 22918
Stuttgart 11.10.2016

Betrifft: Änderung der Ausführung durch Freilegen eines hist. Brunnens

BV: Lenzhalde 69

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Freilegung des als ursprünglich geplant abzutragenden Mauerwerks wurde ein Brunnen und weitere Wasserbecken freigelegt.

Wie bei einem Baustellentermin am 10.10.16 mit Herrn Schindelin von der Denkmalbehörde, sowie dem Steinmetz Herrn Horn, Frau Dr. Sollazzo, Frau Pugliese-Müller und dem Unterzeichner von Herrn Schindelin festgestellt wurde, handelt es sich um ein schützenswertes Kulturgut.

Dieses würde durch die Unterfangungsarbeiten des Erkers von außen zerstört bzw. stark beschädigt werden.

Bei einer bereits stattgefundenen Begehung mit dem begleitenden Tragwerksplaner Herrn Dipl.Ing.Eiseleund dem Unterzeichner in den vergangenen Tagen wurde dies ebenfalls so wahrgenommen.

Dadurch kann die Unterfangung des Anbaus nicht wie geplant von außen ausgeführt werden, sondern kann nur raumseitig erfolgen.

Aufgrund diesen Umstandes wird es zu Mehrkosten in der Ausführung kommen, da nun alle Arbeiten von Hand auszuführen sind.

Da die genaue Höhenlage der vorhandenen Fundamente bislang noch nicht feststeht, können die Mehrkosten noch nicht genau beziffert werden.

Mit Herrn Schindelin wurde abgestimmt, dass an einer Stelle eine Probeöffnung hergestellt und das Fundament freigegeben wird.

Mit freundlichem Gruß

BW-Bank

KtoNr. 233 17 22 BLZ 600 501 01
IBAN: DE 55 6005 0101 0002 3317 22
BIC: SOLADEST600

Stuttgarter Bank

KtoNr. 208 356 002 BLZ 600 901 00
IBAN: DE 64 6009 0100 0208 3560 02
BIC: VOBADSSXXX

St.-Nr.: 99084/02407